

Infos zur Kindergarten-Sanierung

Die Bauarbeiten beginnen am 19. Juli 2004 und werden bis in den November andauern. Während der Bauphase ist der Kindergarten mit 43 Kindern in der Unterkirche und dem Sitzungszimmer untergebracht. Das Turnen findet in der alten Sporthalle der Friedrich-Ebert-Schule statt.



Neue Kinder werden erst wieder zum 2. Januar 2005 aufgenommen.

Während dieser Zeit ist der Pfarrsaal unter dem Kindergarten zeitweise nicht betretbar und später teilweise baustellenbedingt durch eine Staubschutzwand abgetrennt. In der Pfarrsaal-Küche wird das Mittagessen für den Kindergarten zubereitet.

22. Juni 2004 - ERSTER BAGGER IM KINDERGARTEN



Die Bauarbeiten beginnen: Dienstag 22.06. hebt ein kleiner Bagger das Fundament für die Gartenhütte aus, Freitag 25.06. wird das Fundament betoniert und Dienstag 30.06. wird die Hütte aufgestellt.

Die Kinder sind begeistert, denn sie können die Arbeiten genauestens durch den aufgestellten Bauzaun beobachten.

26. Juni 2004 - UNTERKIRCHE WIRD AUSGERÄUMT

Mit 6 ehrenamtlichen Helfern werden Samstag 26.06. die 10 Bänke aus der Unterkirche getragen, mit einem LKW vom Bad Homburger Betriebshof abtransportiert und in der Wagner-Scheune (nahe BMW-Kohlhas) bei den 200 Weihnachts-Hütten der Stadt eingelagert.

13./14. Juli 2004 - EINZUG IN DIE UNTERKIRCHE

Das Kindergarten-Gebäude wird langsam leer. Alle Möbel sind schon in die Unterkirche transportiert. Nun gibt es kein Halten mehr: Jeder trägt einen Stuhl und so ziehen jetzt auch die Kinder in die Unterkirche um. Allen Kindern ist dies ein positives Erlebnis und in den neuen Räumlichkeiten ist es richtig gemütlich geworden.

16. Juli ist letzter Tag vor den 3-wöchigen Ferien.

Infos zur Kindergarten-Sanierung

19. Juli 2004 - DIE BAUARBEITEN BEGINNEN

In den ersten beiden Wochen bis zum 30. Juli werden im Kiga die Decken abgebrochen und alle Wände, die versetzt werden sollen. Im kleinen Teil des Pfarrsaals wird die Decke abgenommen, sodass man von unten an die Waschaum-Installation dran kommt. Auch die Treppe neben der Pfarrsaal-Küche, die vor einigen Jahren noch hoch in den Kiga geführt hat, wird abgebrochen. In der Pfarrsaal-Küche werden alle überflüssigen oder defekten Wasser- und Heizungsrohre demontiert.

10. August 2004 - DER KINDERGARTEN BEGINNT WIEDER

Nach 3-wöchigen Sommerferien beginnt der Kita-Betrieb wieder. Die Unterkirche als Interim-Kindergarten ist richtig gemütlich geworden. Man hat den Eindruck, dass auch die Kinder sich in den neuen Räumlichkeiten wohl fühlen. Das Mittagessen wird in der Pfarrsaal-Küche zubereitet und gegessen wird im verbleibenden Teil des Pfarrsaals unter dem Kindergarten.

26. August 2004 - DAS GERÜST WIRD GESTELLT

Die Arbeiten laufen planmäßig. Die Innen-Rohbauarbeiten sind größtenteils abgeschlossen. Neuer Estrich in Küche, Wasch- und Personalraum ist gegossen. Die neue Außenmauer der kleinen westlichen Erweiterung von Lager und Leiterinnen/Personalraum sind hochgemauert. Das Außengerüst für die Zimmer- und Dachdeckerarbeiten ist gestellt

30. Aug. - 10. Sept. 2004 - ZIMMERER- UND DACHDECKERARBEITEN



Montag, den 30.08.04 beginnen die Arbeiten an dem Dach. In 3 Etappen wird mit Unterstützung eines Autokrans das alte, aus einer Nagelbinder-Konstruktion bestehende Flachdach des ca. 320 qm großen Vorderbaus abgenommen und das neue Gebälk inklusive der 28mm starken Schalung montiert. Insgesamt werden in Gebälk und Schalung ca. 30 cbm Holz verbaut.

Dank des äußerst guten Wetters wird bis zum 10.09. die Unterbahn und die erste von zwei Dach-Dichtungsbahnen aufgebracht und es wird die Erstellung der Atika-Konstruktion angefangen.



Infos zur Kindergarten-Sanierung

13. Aug. - 25. Sept. 2004 - INNENAUSBAU

Der Innenausbau geht voran. Die 22 cm starke Isolierung wird zwischen die Dachbalken gebracht und von unten mit Platten verkleidet. Der Estrich im Westanbau wird eingebracht und außen am Eingang die Mauer betoniert. Die Trockenwände zwischen Küche und Marienkäfer, im Waschraum und um den Ruheraum werden gebaut. Die Abfluss- und die Heizungs-Verrohrung werden fertiggestellt. Das Ostfenster im Marienkäfer-Raum wird demontiert und statt dessen ein blaues Holzelement eingebaut.

27. Aug. - 09. Okt. 2004 - INNENAUSBAU

Das Dach ist fertig isoliert und von unten mit Platten und Dampfsperre versehen. Die Atika ist gebaut und isoliert. Die Elektrokabel werden verlegt und die Sanitärinstallation fertiggestellt. Die Fenster werden eingebaut, die Trockenwände gestellt, die Decke im Personal- und Waschraum sind fertig.

...

18. Dezember 2004 - EINWEIHUNG

10. - 13.12. wird der Kindergarten geschlossen sein wegen Umzugs-Arbeiten. Und exakt 5 Monate nach Baubeginn ziehen die Kinder am 18.12.2004 im Rahmen einer Einweihungsfeier aus dem in unserer Unterkirche eingerichteten Interim-Kindergarten zurück in die sanierten Räumlichkeiten.

Die Feierlichkeiten beginnen um 15:30 mit einem Kindergottesdienst in der Kirche, dann werden die Kinder, gefolgt von den erwachsenen Gästen rüber vor den Kindergarteneingang ziehen. Dort findet die Segnung statt. Nach dem Segenstanz der Kinder werden einige Festworte gesprochen und Sekt gereicht.

Mit der Sanierung haben wir auch unsere 3 Gruppenräume umbenannt:

Schmetterlings-Raum heißt jetzt Regenbogen-Raum (süd/west)

Marienkäfer-Raum heißt jetzt Sternschnuppen-Raum (süd/ost)

Igel-Raum heißt jetzt Sonnenstrahlen-Raum (nord)